



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082531-11	Nº SICONV 927256/2022	PROPOSITONTE TOMADOR MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	APELIDO EMPREENDIMENTO CHALE DO PRODUTOR	NOME DA EMPRESA CONSTRUTORA TRIANON LTDA	Nº CTEF 027/2023
---------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: 5 Período: 01/03/2024 a 01/04/2024 % Realizado Período.: 19,59% % Realizado Acum.: 88,39%

Nº do Evento	Título dos Eventos	Chale do Produtor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	Serviços preliminares (placa de obra, almoxarife, etc.)		1																								
3	Infraestrutura – fundações (estacas e blocos)		1																								
4	Infraestrutura – vigas baldrame com impermeabilização		1																								
5	Piso em concreto interno		4																								
6	Pilares de concreto		1																								
7	Alvenaria, vergas e contravergas		1																								
8	Vigas de cobertura		1																								
9	Estrutura lanternim		1																								
10	Estrutura de madeira (troncos e estrutura de madeira)		4																								
11	Cobertura com subcobertura e calhas de água		5																								
12	Chapisco e emboço interno		2																								
13	Chapisco e emboço externo		2																								
14	Revestimento cerâmico		5																								
15	Piso cerâmico, soleiras em granito e rodapés		5																								
16	Forro de madeira e rodaforno interno		4																								
17	Forro de madeira e rodaforno externo		5																								
18	Calçada externa		3																								
19	Elétrica – entrada de energia		4																								
20	Elétrica – cabos e eletrodutos																										
21	Elétrica – quadro e disjuntores																										
22	Elétrica – luminárias																										
23	Elétrica – tomadas e interruptores		5																								
24	Água fria – tubos, conexões e caixa d'água		4																								
25	Esgoto – tubos e conexões		4																								
26	Esgoto – caixas de gordura, inspeção e ligação		4																								
27	Esgoto – fossa séptica e sumidouro		3																								
28	Incêndio – extintores, placas de sinalização e hidrantes																										
29	Abrigo de GLP (alvenaria, revestimentos e pintura)		4																								
30	Esquadrias – janelas de vidro temperado com vidro		5																								
31	Esquadrias – porta de vidro temperado com vidro		5																								
32	Esquadrias – portas de madeira sem pintura		5																								
33	Pinturas – pintura interna (fundo selador, emulsionado e acabamento)																										
34	Pinturas – pintura externa (fundo selador e emulsionado)																										
35	Pinturas – pintura de forro interno		4																								
36	Pinturas – pintura de forro externo e portas de madeira		5																								
37	Louças e metais – vasos sanitários sem assento																										
38	Louças e metais – bancadas de granito com pia																										
39	Louças e metais – assentos sanitários e dispensadores																										
40	Louças e metais – barras de apoio																										
41	Bancadas de granito																										
42	Limpeza final da obra																										

Medição:	5	Período:	01/03/2024 a 01/04/2024	% Realizado Período.:	19,59%	% Realizado Acum.:	88,39%
----------	---	----------	-------------------------	-----------------------	--------	--------------------	--------

[illegible]

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ARAMIS RICARDO SENENKI FRANCO
Profissão: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU: CAU A 122015-2
ART/RR: 12962848

