			PREFEITU	ESTADO DO PARANÁ											
			INAC	IO M	ARTI	NS					REGIONAL	Guarapuava	ASSOCIAÇÃO	Amcespar	
		25-07 AVACIO MARTI	1960		LICI	TADO PELA	LEI Nº 14.13	33 / 2021	Mês	Out	PARCELA	3	DATA	11/10/2024 - sex	
MUNICÍPIO:			INACIO MARTINS			CÓDIGO	SAM MUNIC.:	130	SAM	57	CONTRAT	O EMPREITADA:	ORDEM DE	SERVIÇO:	
SUBPROJETO:			PROPRIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL						Lote	1	Nº	043/2024	Nº		
	A EMPREITE	RA: S SERVIÇOS	JP METALURGICA LTDA						Ano	2024	DATA:	05/06/2024	DATA		
IVIEL	IÇAU DUS	SERVIÇUS									ORÇAMENTO				
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
GL	DBAL - LO	TE 1			1					1	1	Г			
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-		-				-	-	=	-	
	1.2.3		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-		-				-	-	-	-	
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00		1,00	100,00%	0,0105	1,05%	2.076,20	2.076,20	2.076,20	-	
2	2 x		MOVIMENTO DE TERRA. DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-		-				-	-	-	•	
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	M3	7,60		7,60	100,00%	0,0031	0,31%	79,44	603,74	603,74	-	
	96995	SINAPI	1,30 M. AF 02/2021 (Drenagem) REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	7,20		7,20	100,00%	0,0017	0,17%	46,94	337,97	337,97	-	
	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UNI	4,00		4,00	100,00%	0,0088	0,88%	433,14	1.732,56	1.732,56	-	
	89512	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	М	50,70		50,70	59,17%	0,0097	0,57%	37,95	1.138,50	1.924,07	785,57	
	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	М	32,00		32,00	62,50%	0,0033	0,21%	20,70	414,00	662,40	248,40	
	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGLIAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UNI	12,00		12,00	66,67%	0,0015	0,10%	25,30	202,40	303,60	101,20	
3	6 6.11		COBERTURA CALHAS		-		-				-	-	-		
	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	М	44,60		44,60	85,20%	0,0282	2,40%	125,17	4.756,46	5.582,58	826,12	
4	8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE		-		-				-	-	-	-	
	x		PROTECÃO E VENTILACÃO REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações		-		-				-	-		-	
	96995	SINAPI	Elétricas) CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,	M3	6,00		6,00		0,0012		40,25	-	241,50	241,50	
	98111	SINAPI	DIÂMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	24,00 95,00		24,00 95,00		0,0006		4,60 66,70	-	6.336,50	110,40 6.336,50	
	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -	М	6,00		6,00		0,0006		20,73	_	124,38	124,38	
	98463	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E	UN	24,00		24,00		0,0003		2,30	_	55,20	55,20	
			INSTALAÇÃO, AF 12/2017 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,		· ·				<u> </u>			_			
	39129	SINAPI	COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN	6,00		6,00		0,0017		56,35	-	338,10	338,10	
	41422	SINAPI	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS	UN	25,00		25,00		0,0013		10,35	-	258,75	258,75	
	91872	SINAPI	TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	18,00		18,00		0,0015		16,10	=	289,80	289,80	
	104752	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	12,00		12,00		0,0010		17,25	-	207,00	207,00	
	7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA FILIPIS PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM	UN	7,00		7,00				0,22	-	1,54	1,54	
	11953 34360	SINAPI	PORCA E ARROELA PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	UN KG	4,00 29,75		4,00 29,75		0,0001		3,45 34,50	-	13,80	13,80 1.026,38	
5	9	STIANLI	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E	NG	29,/5		29,/5		0,0032		34,30	-	1.020,38	1.020,36	
	x		APARELHOS SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS		-		-				-	-	-	-	
	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00		2,00		0,0014		140,30	-	280,60	280,60	
	37539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR	UN	3,00		3,00		0,0001		8,05	-	24,15	24,15	
	37556	SINAPI	16820) PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR	UN	2,00		2,00		0,0001		10,35	-	20,70	20,70	
	102491	SINAPI	16820) PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2	M2	2,00		2,00		0,0001		12,65	-	25,30	25,30	
6	12		DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS,									_	-		
	×		EQUIPAMENTOS) SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS,									_	-	_	
	COT57_1_01	PM_130	EQUIPAMENTOS BARRAÇÃO EM PRE MOLDADO 25,50 X 23,70 M = 509,55 M² - Estrutura em poste pre moldados em concreto 10 unidades, nas dimensões de (23 ou 25 x 31 ou 35 cm) (pé direito interno de 5,0 m), e treliças sendo 5 unidades, estrutura metalica para cobertura com terças, aguihamento, triantes, contraventamento, com pinturas anticorroxivas de acabamento do	M2	509,55		509,55	64,57%	0,8860	57,21%	344,27	113.264,83	175.422,78	62.157,95	
			tipo primer, telhas trapezoidal em aluzinco, fornecimento e instalação. TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :						UTADO :	62 89%	SOMAS	124.526.66	198,000.00	73.473.34	

OBSERVAÇÕES: R\$198.000,00 lor Total do Contrato 124.526,66 56.046,70 R\$68.479,96 SPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimb EDEMETRIO BENATO Assinado de forma digital por EDEMETRIO BENATO JUNIOR:66718600920

43,95%

JP METALURGICA LTDA MARCELO COSTA BATISTI ENGº CIVIL - CREA SC-179591/D PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS ARAMIS RICARDO SENENKI FRANCO ENGº CIVIL - CAU A122015-2

TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :

Dados: 2024.10.24 13:35:40 -03'00'

73.473,34

PREFEITO MUNICIPAL DE INACIO MARTINS EDEMETRIO BENATO JUNIOR

62,89

0

Documento assinado digitalmente MARCELO COSTA BATISTI
Data: 24/10/2024 13:06:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



ARAMIS RICARDO SENENKI FRANCO Data: 24/10/2024 13:33:57-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ESTADO DO PARANÁ

			INACIO MARTINS									Guarapuava	ASSOCIAÇÃO	Amcespar
		25-07 MACIO MART	1000		LICI	TADO PELA	LEI Nº 14.13	33 / 2021	Mês	Out	PARCELA	4	DATA	31/10/2024 - qui
MUN	IICÍPIO:		INACIO MARTINS			CÓDIGO	SAM MUNIC.:	130	SAM	57	CONTRAT	O EMPREITADA:	ORDEM DI	E SERVIÇO:
SUBPROJETO:			PROPRIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL						Lote	1	Nº	043/2024	Nº	
_	MA EMPREITE		JP METALURGICA LTDA						Ano	2024	DATA:	05/06/2024	DATA	
MEI	DIÇAO DOS	S SERVIÇOS							_	1		ORÇ	AMENTO	1
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	discriminação do serviços	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GL	OBAL - LO	TE 1				1				1		1	1	ı
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-		-				-	-	-	-
	1.2 1.2.3		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-						-	-	-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,	UN	1,00		1,00	100,00%	0,0105	1,05%	2.076,20	2.076,20	2.076,20	_
2	2	OTOL	INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	011	2,00		1,00	100,0070	0,0105	1,0570	2107 0/20	2.070,20	2.070,20	_
-	x		MOVIMENTO DE TERRA. DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS								-	=	-	=
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	M3	7,60		7,60	100,00%	0,0031	0,31%	79,44	603,74	603,74	-
	96995	SINAPI	1,30 M. AF 02/2021 (Drenagem) REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 (Drenagem)	M3	7,20		7,20	100,00%	0,0017	0,17%	46,94	337,97	337,97	-
	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM								-			
			TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF 12/2020	UNI	4,00		4,00	100,00%	0,0088	0,88%	433,14	1.732,56	1.732,56	_
	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	М	50,70		50,70	100,00%	0,0097	0,97%	37,95	1.924,07	1.924,07	-
	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	М	32,00		32,00	100,00%	0,0033	0,33%	20,70	662,40	662,40	-
	89581	SINAPI	AF 06/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGIAS PILIVIAIS. AF 06/2022	UNI	12,00		12,00	100,00%	0,0015	0,15%	25,30	303,60	303,60	-
3	6		COBERTURA		-							-	-	-
	6.11 94229	SINAPI	CALHAS CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	М	44,60		44,60	100,00%	0,0282	2,82%	125,17	5.582,58	5.582,58	-
4	8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE				-					-	-	-
	x		PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE				_					-	_	-
	96995	SINAPI	PROTECÃO E VENTILAÇÃO REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações	M3	6,00		6,00	100,00%	0.0012	0.12%	40,25	241.50	241,50	_
	98111	SINAPI	Elétricas) CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,	UN	24,00		24,00	100,00%	0,0006	0,06%	4,60	110,40	110,40	_
			DIÂMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2,											
	1578	SINAPI	1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	95,00		95,00	100,00%	0,0320	3,20%	66,70	6.336,50	6.336,50	-
	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	М	6,00		6,00	100,00%	0,0006	0,06%	20,73	124,38	124,38	-
	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	24,00		24,00	100,00%	0,0003	0,03%	2,30	55,20	55,20	-
	39129	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN	6,00		6,00	100,00%	0,0017	0,17%	56,35	338,10	338,10	-
	41422	SINAPI	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS	UN	25,00		25,00	100,00%	0,0013	0,13%	10,35	258,75	258,75	-
	91872	SINAPI	TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	18,00		18,00	100,00%	0,0015	0,15%	16,10	289,80	289,80	-
	104752	SINAPI	AF 12/2015 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2,	UN	12,00		12,00	100,00%	0,0010	0,10%	17,25	207,00	207,00	-
	7568	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM											
			AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA FILIPIS PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM	UN	7,00		7,00	100,00%			0,22	1,54	1,54	-
	11953	SINAPI	PORCA E ARROELA	UN	4,00		4,00	100,00%	0,0001	0,01%	3,45	13,80	13,80	-
5	34360 9	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E	KG	29,75		29,75	100,00%	0,0052	0,52%	34,50	1.026,38	1.026,38	-
	,		APARELHOS SEDVICOS EYTDAS - INSTALACOES HIDDOSANITÁDIAS CAS-CI D											_
	х		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE		-		-				-	-	-	-
	101908	SINAPI	BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM	UN	2,00		2,00	100,00%	0,0014	0,14%	140,30	280,60	280,60	-
	37539	SINAPI	ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	UN	3,00		3,00	100,00%	0,0001	0,01%	8,05	24,15	24,15	-
	37556	SINAPI	FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16870)	UN	2,00		2,00	100,00%	0,0001	0,01%	10,35	20,70	20,70	-
	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	2,00		2,00	100,00%	0,0001	0,01%	12,65	25,30	25,30	-
6	12		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-		-				-	-		-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EOUIPAMENTOS)		-		-				-	=	-	-
	COT57_1_01	PM_130	ABARAÇÃO EM PRE MOLDADO 25,50 X 23,70 M = 509,55 M² - Estrutura em poste pre moldados em concreto 10 unidades, nas dimensões de (23 ou 25 x 31 ou 35 cm) (pé diretto interno de 5,0 m), e trellas sendo 5 unidades, estrutura metalica para cobertura com terças, aguilhamento, triantes, contraventamento, com pinturas anticorrosivas de acabamento do tipo primer, telhas trapeziolal em aluzino, formecimento e instalação.	M2	509,55		509,55	100,00%	0,8860	88,60%	344,27	175.422,78	175.422,78	-
_			app printer, censor adjectoral en arazine, forneemente e instalação.						<u> </u>					

OBSERVAÇÕES: 198.000,00 124.526,66

ESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos)

JP METALURGICA LTDA MARCELO COSTA BATISTI ENGº CIVIL - CREA SC-179591/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS ARAMIS RICARDO. SENENKI FRANCO ENGº CIVIL - CAU A122015-2

EDEMETRIO BENATO
JUNIOR:66718600920
JUNIOR:66718600920
JUNIOR:66718600920
JUNIOR:66718600920
JUNIOR:66718600920

PREFEITO MUNICIPAL DE INACIO MARTINS EDEMETRIO BENATO JUNIOR





TOTAL GLOBAL - LOTE 1 : % PREVISTO :







198.000.00

198.000,00